

WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2008 ROKU

Kanalizacja sanitarna dla Gminy Wijewo

Plan 160.000,00

Wykonanie 158.112,00

Na podstawie podpisanych umów uregulowano faktury za wykonanie map do celów projektowych sieci kanalizacyjnej gminy w miejscowości Wijewo, Brenno, Zaborówiec i Miastko wraz z drogami pomiędzy tymi miejscowościami. Została podpisana i zrealizowana umowa na wykonanie koncepcji projektowo – technicznej i technologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wijewo.

Zakup agregatu prądotwórczego do stacji hydroforowej Zaborówiec

Plan 16.000,00

Wykonanie 15.982,00

Na podstawie zlecenia wystawionego w miesiącu maju 2008r. podpisano umowę na zakup agregatu prądotwórczego stacjonarnego z rozruchem ręcznym do stacji hydroforowej. Wydatek został zrealizowany na podstawie wystawionej faktury i protokołu przekazania.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Brenno, ul. Prosta

Plan 79.800,00

wykonanie 79.312,69

Zgodnie ze zleceniem wykonano i uregulowano za sporządzenie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Za powyższą dokumentacją dokonano zapłaty w miesiącu wrzesień 2008r. zgodnie z umową i przedłożoną fakturą. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót. W miesiącu październik 2008r. podpisano umowę z wykonawcą. Prace zostały wykonane w terminie i na podstawie protokołu technicznego odbioru robót i wystawionej faktury uregulowano należności wobec wykonawcy. W miesiącu listopad 2008r. podpisano dodatkową umowę, zgodnie z protokołem konieczności oraz kosztorysem robót dodatkowych. Po podpisaniu protokołu odbioru robót i na podstawie faktury uregulowano za roboty dodatkowe. Powyższe inwestycja podlegała dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pomimo zgłoszenia złożonego w listopadzie 2008r. o zakończeniu inwestycji środki finansowe w 2008 roku nie wpłynęły do budżetu gminy.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Piłsudskiego

Plan 65.000,00

Wykonanie 0,00

Powyższa inwestycja miała polegać na wykonaniu nowej nalewki asfaltowej i przełożeniu istniejącego chodnika. W wyniku powyższego nie wymagane było pozwolenie na budowę i projekt budowlany. Dokonano zgłoszenia wykonywania prac w Starostwie Powiatowym w Lesznie. Ogłoszono przetarg w formie art. 70¹ Kodeksu Cywilnego. Przetarg został unieważniony ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty, która przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Kępińska

Plan 311.460,00

Wykonanie 311.458,88

Dokonano zamówienia publicznego w 2007 roku w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie powyższej budowy. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót do końca maja 2008r. W wyniku powyższego w dniu 28 grudnia 2007r. została podjęta Uchwała Nr XVI/96/07 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Wprowadzono środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Uchwałą Nr XVII/106/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. Na podstawie protokołu robót dodatkowych zawarto umowę. Prace zostały wykonane w terminie i na podstawie przedłożonych faktur oraz protokołów odbioru uregulowane. W miesiącu czerwiec 2008r. otrzymano zwrot kosztów za wykonanie drogi jako dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rewitalizacja stawu Kępina w miejscowości Wijewo

Plan 54.800,00

Wykonanie 54.778,02

Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 70¹ Kodeksu Cywilnego, w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedmiarze robót. Podpisano umowę z wykonawcą, prace wykonano w terminie i na podstawie przedłożonej faktury i protokołu technicznego odbioru robót uregulowano należności.

Nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Wijewo

Plan 154.000,00

Wykonanie 153.891,64

Uchwałą Nr XXI/122/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2008r. wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej w Wijewie. W dniu 01 września 2008r. sporządzono protokół uzgodnień i w dniu 30 września 2008r. dokonano zapisu notarialnego. Z tytułu podpisania powyższej umowy pozostają do zapłacenia zobowiązania o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy i przypadających w latach następnych, tj. w kwocie 395.775,00zł.: w roku 2009 kwota 158.310,00zł. i w roku 2010 kwota 237.465,00zł.

Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku na tworzenie lokali socjalnych

Plan 86.400,00

Wykonanie 86.303,16

Uregulowano za sporządzenie mapy do celów opiniodawczych oraz za wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Na podstawie zlecenia wystawionego w miesiącu kwiecień 2008r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu budynku administracyjnego położonego w Brennie. Dokumentacja została wykonana i uregulowano jej płatność na podstawie przedłożonej faktury. Na podstawie zlecenia zawarto umowę w miesiącu czerwiec 2008r. Na wykonanie prac modernizacyjnych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wraz z montażem armatury sanitarnej. Prace zostały wykonane i potwierdzone stosownym protokołem zdawczo - odbiorczym. Na podstawie przedłożonej faktury uregulowano należności. Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót budowlanych. W miesiącu wrzesień 2008r. podpisano umowę z wykonawcą. Prace zostały wykonane w terminie i na podstawie protokołu technicznego odbioru robót oraz faktury uregulowane. Na podstawie protokołu konieczności oraz kosztorysu robót dodatkowych w miesiącu listopad 2008r. podpisano umowę. Po wykonaniu prac, przedłożeniu faktury oraz protokołu odbioru robót dodatkowych uregulowano należności wobec wykonawcy. W miesiącu kwiecień 2008r. został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych. Powyższe wsparcie zostało udzielone w miesiącu listopad 2008r., rozliczone i w miesiącu styczeń br. otrzymano informację, iż w wyniku przeprowadzonej oceny prawidłowo

wykorzystano finansowe wsparcie.

Zakup oprogramowania niezbędnego do elektronicznego obiegu dokumentów

Plan 10.000,00

Wykonanie 6.695,00

Dokonano zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w formie zapytania o cenę. Zakup zrealizowano zgodnie z przedstawioną ofertą. Po otrzymaniu faktury wydatek został uregulowany.

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy Wijewo

Plan 8.100,00

Wykonanie 8.026,38

Dokonano zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, w formie zapytania o cenę. Zakupu dokonano zgodnie z przedstawioną ofertą. Po otrzymaniu faktury wydatek został uregulowany.

Monitoring wizyjny w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

Plan 14.920,00

Wykonanie 11.267,92

Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 70¹ Kodeksu Cywilnego, w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W miesiącu październik 2008r. podpisano umowę z wykonawcą. Prace wykonano w terminie i na podstawie faktury i protokołu odbioru uregulowano należności. Wykorzystano i rozliczono środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Zakup aparatury medycznej – kolonoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie

Plan 10.000,00

Wykonanie 7.192,00

W dniu 30 stycznia 2008r. została podjęta Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Gminy Wijewie w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej – kolonoskopu. Środki na powyższe zadanie zostały przekazane na podstawie zawartego porozumienia w terminie. W miesiącu październik 2008r. otrzymano rozliczenie rzeczowo-finansowe z wykorzystania dotacji. Niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu gminy.

Zakup kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie

Plan 4.500,00

Wykonanie 4.222,81

Dokonano zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, w formie zapytania o cenę. Zakupu dokonano zgodnie z przedstawioną ofertą. Po otrzymaniu faktury wydatek został zrealizowany. Na zadanie wykorzystano otrzymane środki finansowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na wdrożenie ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Budowa międzygminnego systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi - w ramach projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”

Plan 146.850,00

Wykonanie 146.850,00

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/212/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z

o.o. w Lesznie, upoważniono Wójta Gminy do wniesienia udziałów na powyższe zadanie. Zadanie realizowane będzie w latach 2006 -2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr XL/214/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Uchwałą Nr VI/42/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/214/06 zostały zwiększone udziały. Uchwałą Nr XXII/128/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych dokonano kolejnego zwiększenia wartości udziałów. W roku 2008 zwiększono kwotę 3.300,00. Środki zostały przekazane w terminie określonym w zawartej umowie o współfinansowanie inwestycji.

Rekultywacja składowiska zlokalizowanego na terenie Gminy Wijewo – w ramach projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”

Plan 35.973,00

Wykonanie 35.973,00

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Wijewo przystąpiono do powyższego zadania. Zadanie realizowane będzie w latach 2006 -2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr XL/215/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. Uchwałą Nr VI/43/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 05 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/215/06 została kwota przekazywanej dotacji zwiększona. Środki zostały przekazane w terminie określonym w zawartym porozumieniu.

Zakup spycharki na składowisko odpadów komunalnych w Brennie

Plan 10.000,00

Wykonanie 9.999,97

Na podstawie wystawionego zlecenia w miesiącu kwiecień 2008r. podpisano umowę na zakup spycharki na składowisko odpadów komunalnych. Po otrzymaniu faktury wydatek został zrealizowany.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomyślu

Plan 45.000,00

Wykonanie 2.440,00

W miesiącu październik 2008r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego. Umowa została wykonana i na podstawie faktury uregulowana. Dokonano ogłoszenia w formie art. 70¹ Kodeksu Cywilnego na wykonanie prac budowlanych. Przetarg został unieważniony ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty, która przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie.

Remont Wiejskiego Domu Kultury w Brennie

Plan 130.000,00

Wykonanie 128.028,29

Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Podpisano umowę z wykonawcą, prace zrealizowano w terminie i na podstawie protokołu technicznego odbioru robót i przedłożonej faktury dokonano realizacji wydatku.

